



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/622/2019**
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 13 de Junio del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE

AT'N
LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de mayo 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL




M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MVS/vmm/caa



JUNTOS
ARMANDO
EL CAMBIO



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.
26239/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	55,816,061.43	0.00	16,176,092.26	16,176,092.26	0.00	80 ELEMENTO	358.00	1	358	28	28.98
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2,658,167.20	0.00	2,500,169.40	2,500,169.40	0.00	80 ELEMENTO	358.00	1	358	94	94.06
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,780,779.57	0.00	1,541,495.27	1,541,495.27	0.00	80 ELEMENTO	55.00	1	55	28	26.67
26233/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,800,000.00	0.00	1,435,199.37	1,435,199.37	0.00	34 VEHICULO	80.00	1	408,000	12	12.16
26234/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2,000,000.00	0.00	120,850.38	120,850.38	0.00	34 VEHICULO	30.00	1	408,000	6	6.04
26236/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	1	408,000	0	0.00
26237/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	1	408,000	0	0.00
26238/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	390.00	1	408,000	0	0.00
26239/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	1	408,000	0	0.00
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	1	408,000	0	0.00
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	1	408,000	0	0.00
26248/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	1	50	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
24 JUN 2019
RECIBIDO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE MAYO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26249/0013	09	SP SEGURIDAD PUBLICA	122 EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPIOS	1	50	0	0.00	
26252/0014	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	4,669,426.00	4,669,426.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	13	12.62	
26254/0015	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITO CAPITAL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00	
26255/0016	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00	
26267/0017	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00	
26269/0018	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00	
26278/0019	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	DESCUENTO DEL AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	31,708,728.71	31,708,728.71	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	42	42.27	
26281/0020	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	0.00	93,083.92	93,083.92	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	12	11.64	
26284/0021	08	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS ANTERIORES (PASIVOS) / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	160,083.32	160,083.32	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	2	1.20	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21							297,092,714.82	297,092,714.82	0.00	58,405,128.63	58,405,128.63	0.00	81 PAGO	297,092,714.82	RECIBIDO	237			

Complementarios: 0

Directa: 0

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

M. EN C. LUIS DAVID
VELAZQUEZ GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE MAYO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
3142/0001/220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	902,666.85	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,500	100	99.94
3143/0002/220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	996,264.07	996,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.94
3165/0003/128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	473	97	96.93
3167/0004/220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.60	813,824.60	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	720	92	91.45
3173/0005/130623	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,080	100	100.00
3175/0006/132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	650	99	99.54
3176/0007/130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	250	100	98.78
3178/0008/130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	86	85.87
3179/0009/130647	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	200	88	88.25
3180/0010/130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA STO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1,200	100	100	100.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
24 JUN 2019
UNIDAD DE INFORMATICA
RECIBIDO
MORA:



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.	
3181/0013130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL. SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	728.00	5	ALUMNO	1	1,200	100	100.00
3182/0012130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO / COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	653,175.71	0.00	02 METRO CUADRO	252.00	5	ALUMNO	1	1,000	83	84.04
3744/0013130966	17 URB	08 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA. MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	COLONIA	1	1,200	100	99.96
4524/0014150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOPS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	4	MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4526/0015150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UPS/ REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4	MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
24 JUN 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
HORA:




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE MAYO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,889.84 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
4529/ 0016 150603	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTR O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIP O	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTR O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIP O	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTR O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIP O	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTR O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	4 MUNICIP O	1,000	25,000	100	100.00






TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
4536/ 0020 150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	40	25,000	100	100.00
4536/ 0021 150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	40	25,000	100	100.00
4537/ 0022 150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00	20	25,000	100	100.00
4538/ 0023 150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	01 METRO LINEAL	25.00	25	25,000	100	100.00





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
4539/ 0024 150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	2.00	4 MUNICIPIOS	2	25,000	100	100.00
6845/ 0025 252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	2 COLONIA	1	800	100	99.92
6846/ 0026 258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRADOS	700.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.81
6847/ 0027 260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO CARDENAS / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRADOS	150.00	5 ALUMNO	1	350	100	99.73
6848/ 0028 260552	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. SEC. ESTIC. COLMENA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	1	200	100	99.93
6849/ 0029 270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMER ESCOLAR, ESC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,668.47	0.00	699,668.47	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	1	200	100	99.95
6850/ 0030 271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6851/ 0031 271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL / SAN ISIDRO LA PAZ 3ª SECCION CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.80	0.00	1,299,502.80	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6852/ 0032 271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2 COLONIA	1	880	100	99.98
6853/ 0033 272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	300	91	300	91.58
6854/ 0034 272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1B. SECC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00	5 ALUMNO	150	100	100	99.61





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.				
685/0035 272645	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A.CONSTRUCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,818,390.00	2,815,482.78	0.00	2,815,482.78	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2	COLONIA	1	1,200	100	99.90
685/0036 273281	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A.CONSTRUCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	649,000.00	549,104.47	0.00	549,104.47	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	1	ALUMNO	1	300	85	84.61
775/0037 325710	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A.CONSTRUCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA 250 / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,079,137.42	0.00	1,079,137.42	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	98	96.10
776/0038 326023	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A.CONSTRUCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,099,877.36	0.00	1,099,877.36	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	100	99.99
776/0039 331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A.CONSTRUCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,300,000.00	1,295,085.73	0.00	1,295,085.73	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	140	500	100	99.62
776/0040 330333	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A.CONSTRUCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNEDETI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	550,000.00	549,127.53	0.00	549,127.53	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	70	600	100	99.84
779/0041 322628	15 AYS	03 REHABILITACION DE LA VIVIENDA	C.REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	46,953.92	46,720.80	0.00	46,720.80	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	80	200	100	99.50
779/0042 324868	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A.CONSTRUCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	1,040,000.00	1,039,139.83	0.00	1,039,139.83	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	735	1,200	100	99.91
779/0043 361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z.MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	2016-08-18	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,999.40	0.00	2,399,999.40	0.00	17 PIEZA	500.00	3	ROBLAD	1	2,500	100	100.00
779/0044 364187	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A.CONSTRUCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	379,194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	2	COLONIA	290	150	0	0.00
779/0045 370649	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A.CONSTRUCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	249,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	12.00	2	COLONIA	220	120	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 45							36,510,254.59	36,510,254.59	0.00	35,192,399.79	0.00	35,192,399.79	0.00	35,192,399.79	0.00	4219							

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
29 JUN 2019
RECIBIDO

Complementarios: 27
Directa: 18

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE MAYO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Mejoras Totales		Beneficiarios		Avances	
				Programa	Inciso	Obra/Localidad		Fec. ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
CONSTITUCIONAL																				



