



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/332/2019**  
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 19 de Marzo del 2019

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN**  
**P R E S E N T E**

**AT'N**  
**LIC. ADRIAN TRINIDAD ARIAS**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de febrero 2019, del ejercicio FISM 2016. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



**ING. DARIO MATA MATA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p. Archivo



**JUNTOS**  
**ARMANDO**  
**EL CAMBIO**



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida	U. Personas	Fin.
3142/0001220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE IRA ETAPA COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	902,666.85	0.00	902,666.85	0.00	2,175.38	2	1	1,500	100	99.94
3143/0002220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE ZDA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,264.07	0.00	996,264.07	0.00	2,406.74	2	1	1,200	100	99.94
3165/0003128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	785,161.01	0.00	785,161.01	0.00	501.60	5	1	473	97	96.93
3167/0004220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	880,000.00	813,824.60	0.00	813,824.60	0.00	660.00	5	1	720	92	91.45
3173/0005130623	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	202.00	5	1	1,080	100	100.00
3175/0006132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON ZDA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	706,751.17	0.00	706,751.17	0.00	408.00	5	1	650	99	99.54
3176/0007130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS YADOCALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	810,071.72	0.00	810,071.72	0.00	237.00	5	1	250	100	98.78
3178/0008130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	729,948.32	0.00	729,948.32	0.00	540.00	5	1	1,200	86	85.87
3179/0009130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	723,719.83	0.00	723,719.83	0.00	342.00	5	1	1,200	88	88.25
3180/0010130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	865.00	5	1	1,200	100	100.00





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	U. Personas	Fin.
3181/ 0011 130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL. SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	728.00	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00
3182/ 0012 130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO. COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	653,175.71	548,964.77	0.00	02 METRO CUADRO	252.00	5 ALUMNO	1	1,000	83	84.04
3744/ 0013 130986	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,998,116.45	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	1	1,200	100	99.96
4524/ 0014 150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPITOS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	4 MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4526/ 0015 150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UPS/REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros


(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
4523/ 0018 150603	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPAL O	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	14,468.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPAL O	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPAL O	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	4 MUNICIPAL O	1,000	25,000	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO


**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 052 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Personas
4536/ 0020 150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	40.00	40	25,000	100	100.00
4536/ 0021 150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40.00	40	25,000	100	100.00
4537/ 0022 150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20	25,000	100	100.00
4536/ 0023 150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESCUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	25.00	25	25,000	100	100.00





**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							2016-08-08	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad
6849/0024/150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-08	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	2.00	4 MUNICIPIO	25,000	100	100.00
6849/0025/252807	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	2 COLONIA	800	100	99.92
6849/0025/258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR EN TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,345.54	0.00	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRO	700.00	5 ALUMNO	300	100	99.81
6847/0027/260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. EN AREAS DE COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRO	150.00	5 ALUMNO	350	100	99.73
6848/0028/260562	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. ESTIC. 112 / BOSQUES DE LA COLMENA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	200	100	99.93
6849/0029/270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMER ESCOLAR, SEC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,868.47	0.00	699,868.47	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	200	100	99.95
6850/0030/271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. TELESECUNDARIA MANUEL ESQUIVEL DURAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	300	100	99.96
6851/0031/271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL / SAN ISIDRO LA PAZ 3ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	300	100	99.96
6852/0032/271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEILLO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2 COLONIA	680	100	99.98
6853/0033/272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	300	91	91.58
6854/0034/272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	150	100	99.61



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo		Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida
6855/ 0035 272645	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2,818,390.00	2,818,390.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.90
6856/ 0036 273281	05 EDU	01 ACCESO A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	85	84.61
7769/ 0037 325710	05 EDU	01 ACCESO A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA 250 / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	140	700	98	98.10
7761/ 0038 326023	05 EDU	01 ACCESO A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	140	700	100	99.99
7762/ 0039 331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	140	500	100	99.62
7765/ 0040 330333	05 EDU	01 ACCESO A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNEDETI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	70	600	100	99.64
7790/ 0041 322528	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	46,953.92	46,953.92	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	80	200	100	99.50
7791/ 0042 324868	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	735	1,200	100	99.91
7793/ 0043 361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	2,500	100	100.00
7794/ 0044 364187	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	379,194.91	379,194.91	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	290	150	0	0.00
7796/ 0045 370649	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	249,470.34	249,470.34	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	220	120	0	0.00
TOTAL									36,510,254.59	36,510,254.59	0.00	0.00	35,192,399.79	35,192,399.79	0.00	4219	4219	

Complementarios: 27

Directa: 18

  
**LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**ING. DARIO MATA MATA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE FEBRERO 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Inciso	Obra/Localidad		Fec Ini Real	Fec Ter Real	R. del Fondo	Intereses B.		R. del Fondo	Intereses B.	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.

CONSTITUCIONAL

