



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/1295/2019**  
Asunto: **Informe SIAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 15 de Noviembre del 2019

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN  
**P R E S E N T E**

**AT'N**  
**LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de octubre 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Si en particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
TESORERO MUNICIPAL



**LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA**  
CONTRALORA MUNICIPAL



**ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Archivo



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas
26229/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	55,816,061.43	34,102,222.58	0.00	80 ELEMENTO	358.00	4 MUNICIPIOS	1	358	60	61.11
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2,658,167.20	2,500,169.40	0.00	80 ELEMENTO	358.00	4 MUNICIPIOS	1	358	94	94.06
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,780,779.57	3,429,556.30	0.00	80 ELEMENTO	55.00	4 MUNICIPIOS	1	55	60	59.32
26233/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,800,000.00	7,978,599.05	0.00	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	67	67.62
26234/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2,000,000.00	337,650.07	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	18	16.89
26236/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26237/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26238/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	999,773.00	0.00	80 ELEMENTO	390.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	100	99.98
26239/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26245/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPIOS	1	50	0	0.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
22 NOV 2019  
UNIDAD DE REGISTRO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Programa	SubPrograma		Inciso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad
26249/0013	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	CONTRATO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4	MUNICIPIO	1	50	0	0.00
26252/0014	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA	ADMINISTRACION	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	14,031,246.03	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	38	37.93
26254/0015	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEJOS EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	ADMINISTRACION	16,330,473.37	16,330,473.37	0.00	9,301,371.63	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	57	56.95
26255/0016	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEJOS EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	ADMINISTRACION	17,118,649.53	17,118,649.53	0.00	9,356,653.95	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	53	54.65
26267/0017	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	ISSEMYM	ADMINISTRACION	5,569,029.00	5,569,029.00	0.00	3,676,854.00	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	67	66.03
26269/0018	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	ISSEMYM	ADMINISTRACION	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	31,814,081.62	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	63	62.38
26278/0019	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	132	CAEM	ADMINISTRACION	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	56,607,377.31	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	75	75.46
26281/0020	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA	ADMINISTRACION	800,000.00	800,000.00	0.00	148,245.34	0.00	1.00	1	MUNICIPIO	1	13	11.63	
26284/0021	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEJOS EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	CONTRATO	13,399,554.72	13,399,554.72	0.00	1,556,262.50	0.00	1.00	4	MUNICIPIO	1	1	13	11.63
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21							297,092,714.82	297,092,714.82	0.00	175,840,062.78	0.00	0.00	TOTAL		TOTAL		TOTAL	

Complementarios: 0

Directa: 0

**LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA**  
CONTRALORA MUNICIPAL






**RECIBIDO**

22 NOV 2019

SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NUMERACION





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fis.
3142/0001220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	0.00	2,175.38	2	1	1,500	100	99.94
3143/0002220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	996,264.07	0.00	2,406.74	2	1	1,200	100	99.94
3165/0003128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	0.00	501.60	5	1	473	97	96.93
3167/0004220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.60	0.00	660.00	5	1	720	92	91.45
3173/0005130423	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	202.00	5	1	1,080	100	100.00
3175/0006132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOIMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	0.00	408.00	5	1	650	99	99.54
3176/0007130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	0.00	237.00	5	1	250	100	98.78
3178/0008130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	0.00	540.00	5	1	1,200	86	85.87
3179/0009130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	0.00	342.00	5	1	1,200	88	86.25
3180/0010130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	869.00	5	1	1,200	100	100.00





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	Cantidad
3181/0011/130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00
3182/0012/130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	548,964.77	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	83	84.04
3744/0013/130966	17 URB	08 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,998,116.45	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.96
4524/0014/150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4526/0015/150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00







TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. ini. Pto.		Fec. Ter. Pto.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. ini. Real	Fec. ini. Pto.	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Pto.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprobada	U. Medida	Cantidad
4529/ 0015 150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	0.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.01	METRO LINEAL	4	1,000.00	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin	Fin	
4536/ 0020 150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	4	MUNICIPAL O	25,000	100	100.00
4536/ 0021 150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	4	MUNICIPAL O	25,000	100	100.00
4537/ 0022 150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00	4	MUNICIPAL O	25,000	100	100.00
4538/ 0023 150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	01 METRO LINEAL	25.00	4	MUNICIPAL O	25,000	100	100.00







Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.	
4539/ 0024 150611	ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS. MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	2.00	4 MUNICIPIOS	2	25,000	100	100.00
6845/ 0025 252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	2 COLONIA	1	800	100	99.92
6846/ 0026 258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRO	700.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.81
6847/ 0027 260562	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO CARDENAS / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRO	150.00	5 ALUMNO	1	350	100	99.73
6848/ 0028 260562	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR. SEC. SEC. ESTIC. COLMENA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	200	100	99.93
6849/ 0029 270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMER ESCOLAR. SEC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,668.47	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	200	100	99.95
6850/ 0030 271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR. ESC. ESC. ESC. ESQUIVEL DURAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6851/ 0031 271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR. ESC. PRIM MAGISTERIO NACIONAL / SAN ISIDRO LA PAZ. 3ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.60	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6852/ 0032 271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	5 ALUMNO	1	300	100	99.98
6853/ 0033 272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR. SEC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,361,560.00	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	300	100	91.58
6854/ 0034 272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR. JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1ª SECC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5 ALUMNO	1	150	100	95.61







Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción				Mod. Ejec.	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inicio	Obra/Localidad	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
6655/0035/272645	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	2016-08-13	2016-12-31	2,818,390.00	2,815,482.78	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	1	1,200	100	99.90
6656/0036/273261	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA ESCOLAR, ESC. PRIM VICENTE ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR / SAN MIGUEL HILA GUERRERO	2016-08-13	2016-12-31	649,000.00	549,104.47	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	48.00	1	300	85	84.61
7759/0037/325710	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EJIDO CAHUACAN	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,079,137.42	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	1.00	140	700	98	98.10
7761/0038/326023	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,099,877.36	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	1.00	140	700	100	99.99
7762/0039/331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	2016-08-04	2016-12-31	1,300,000.00	1,295,085.73	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	140	500	100	99.62
7765/0040/330333	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNETE / AZOTLAN PARTE ALTA	2016-08-04	2016-12-31	550,000.00	549,127.53	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	1.00	70	600	100	99.84
7790/0041/322628	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	2016-08-04	2016-12-31	46,953.92	46,720.80	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	80	200	100	99.50
7791/0042/324668	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	2016-02-22	2016-12-31	1,040,000.00	1,039,139.83	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	1.00	735	1,200	100	99.91
7793/0043/361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	2016-08-18	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,999.40	0.00	0.00	17 PIEZA	500.00				100.00
7794/0044/364187	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	2016-02-19	2016-12-31	379,194.91	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	15.00	2	150	0	0.00
7796/0045/370649	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	2016-02-19	2016-12-31	249,470.34	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD	12.00	2	200	0	0.00
TOTAL									36,510,254.59	35,192,399.79	0.00	0.00					


Complementarios: 27

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS  
DIRECTOR DE OBRAS

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA  
CONTRALORA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Intereses B.		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Obra/Localidad	Inciso		Fec Ini Real	Fec Ter Real	R. del Fondo	R. del Fondo		Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis	Fin.

CONSTITUCIONAL

PUBLICAS





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
27023/000131240	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE 24 DE FEBRERO, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA.	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2,281,578.79	2,281,578.79	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	2	COLONIA	2,500	30	30.00
27026/000432556	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 133 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JAIME NUNO, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	644,935.14	644,935.14	0.00	02 METRO CUADRO	446.00	5	ALUMNO	1,000	68	67.89
27027/000532512	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	HABILITACION DE RAMPAS, CONSTRUCCION DE JAULA DE PROTECCION Y ADECUACION DE PARADEROS EN PUENTE PEATONAL SAN ILDEFONSO, ROMERO-TLALNEPANTLA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	1,130,207.59	1,130,207.59	0.00	02 METRO CUADRO	72.30	1	PERSONA	183,000	60	59.98
28792/000573515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTEM DE LA COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	1,043,075.50	1,043,075.50	0.00	02 METRO CUADRO	136.24	5	ALUMNO	15,000	70	69.54
28796/000795023	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. SAN SIDRO LA PAZ / SAN SIDRO LA PAZ, 1ª SECCION	CONTRATO	2019-02-21	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	699,091.81	699,091.81	0.00	01 METRO LINEAL	121.60	5	ALUMNO	19,400	94	93.21
28872/0008107486	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	REMODELACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA EN LA COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	223,740.10	223,740.10	0.00	02 METRO CUADRO	23.00	5	ALUMNO	1,000	30	29.83
28922/0009121504	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	208.00	7	FAMILIA	95	0	0.00
28928/0010123841	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	144.00	9	FAMILIA	65	0	0.00
28931/0011121521	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	32.00	2	SACRISTANA DE FINANZAS	15	0	0.00
28932/0012123877	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	16.00	7	UNIDAD FAMILIAR	4	0	0.00





MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. / Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Real	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
28934/0013123928	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	7	FAMILIA	48.00	3	20	0	0.00
28938/0014123961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	7	FAMILIA	80.00	5	37	0	0.00
28940/0015123989	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	7	FAMILIA	112.00	7	51	0	0.00
28941/0016124097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	7	FAMILIA	128.00	8	59	0	0.00
28942/0017124097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	4	FAMILIA	64.00	4	28	0	0.00
28943/0018124142	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	5	FAMILIA	80.00	5	36	0	0.00
28945/0019121517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	12	FAMILIA	192.00	12	88	0	0.00
28950/0020124174	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10	FAMILIA	160.00	10	70	0	0.00
28964/0021120781	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	4	FAMILIA	15.00	4	29	0	0.00
28966/0022120827	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	4	FAMILIA	15.00	4	29	0	0.00
28966/0023120845	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	5	FAMILIA	30.00	5	59	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
22 NOV 2019  
RECIBIDO  
EDOMEX





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis	Fin.
28967/0024120857	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7 FAMILIA	9	64	0	0.00
28968/0025120880	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	225,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	11.25	7 FAMILIA	3	14	0	0.00
28969/0026120895	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7 FAMILIA	5	35	0	0.00
28970/0027120915	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7 FAMILIA	5	36	0	0.00
28971/0028120924	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7 FAMILIA	1	7	0	0.00
28972/0029120939	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7 FAMILIA	1	7	0	0.00
28973/0030120947	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7 FAMILIA	9	69	0	0.00
28974/0031120961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7 FAMILIA	4	30	0	0.00
28975/0032120971	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	37.50	7 FAMILIA	9	71	0	0.00
28976/0033120979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	63.75	7 FAMILIA	9	162	0	0.00
28978/0034124302	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	556,800.00	0.00	166,977.23	166,977.23	02 METRO CUADRO	703.00	7 FAMILIA	55	420	30	29.99





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,682.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.	Fin.
28980/0035/120464	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	29.40	7 FAMILIA	3	18	0	0.00
28981/0036/120485	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9.80	7 FAMILIA	1	9	0	0.00
28982/0037/120495	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9.80	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28984/0038/120507	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9.80	7 FAMILIA	1	10	0	0.00
28985/0039/120517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	39.20	7 FAMILIA	4	27	0	0.00
28986/0040/120528	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	29.40	7 FAMILIA	3	21	0	0.00
28988/0041/120537	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9.80	7 FAMILIA	1	8	0	0.00
28989/0042/120544	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9.80	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28990/0043/120550	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	78.40	7 FAMILIA	8	61	0	0.00
28991/0044/120558	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	39.20	7 FAMILIA	10	23	0	0.00
28992/0045/120564	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	98.00	7 FAMILIA	17	37	0	0.00

**EDOMEX**  
ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
27 de NOVIEMBRE 2019  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**RECIBIDO**  
MORA





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
28993/0046120569	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	617.40	7	63	440	0	0.00
28995/0047121320	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	7	3	18	0	0.00
28996/0048121340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	9	0	0.00
28997/0049121352	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	6	0	0.00
28998/0050121369	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	10	0	0.00
28999/0051121372	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	7	4	27	0	0.00
29000/0052121380	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	7	3	21	0	0.00
29002/0053121387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	8	0	0.00
29003/0054121394	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	6	0	0.00
29004/0055121399	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	7	8	61	0	0.00
29005/0056121407	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	7	4	23	0	0.00
29006/0057121413	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	7	10	67	0	0.00
29008/0058121420	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	63.00	7	63	162	0	0.00

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SISTEMAS DE INFORMÁTICA  
22 NOV 2019  
RECIBIDO



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
				Programa	Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	Cantidad
29009/0059/121069	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7 FAMILIA	4	29	0	0.00	
29010/0060/121098	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7 FAMILIA	4	29	0	0.00	
29011/0061/121116	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7 FAMILIA	8	59	0	0.00	
29013/0062/121156	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	168,750.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7 FAMILIA	9	64	0	0.00	
29014/0063/121170	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	562,502.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7 FAMILIA	3	14	0	0.00	
29015/0064/121191	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	93,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7 FAMILIA	5	35	0	0.00	
29016/0065/121197	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	93,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7 FAMILIA	5	36	0	0.00	
29017/0066/121245	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	18,750.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7 FAMILIA	1	7	0	0.00	
29019/0067/121253	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	18,750.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7 FAMILIA	1	7	0	0.00	
29020/0068/121258	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	168,750.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7 FAMILIA	9	69	0	0.00	
29021/0069/121268	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7 FAMILIA	4	30	0	0.00	
29022/0070/121279	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	187,500.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7 FAMILIA	10	71	0	0.00	
29023/0071/121288	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	318,750.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7 FAMILIA	17	162	0	0.00	







Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
3109/007273800	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, COLONIA SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	3,585,560.00	3,585,560.00	0.00	0.00	11,357.15	2	COLONIA	1	2,500	0	0.00
3109/007373829	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 24 DE FEBRERO, COLONIA SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	807,177.36	807,177.36	0.00	0.00	47.00	2	COLONIA	1	2,500	0	0.00
3110/0074104639	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	3,957,094.42	3,957,094.42	0.00	0.00	510.00	4	MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
3110/0075104711	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMER ETAPA COLONIA 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	4,542,905.57	4,542,905.57	0.00	0.00	4,800.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
3110/0076104842	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	232 TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	1,736,019.92	1,736,019.92	0.00	0.00	120.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
3110/0077104972	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	5,826,483.33	5,826,483.33	0.00	0.00	644.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
3110/0078107266	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	4,317,496.74	4,317,496.74	0.00	0.00	5,152.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
3110/0079134841	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE CERRADA DE LAS CRUCES, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	394,546.00	394,546.00	0.00	0.00	150.00	2	COLONIA	1	7,200	0	0.00
3110/0080110604	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE NARDOS OLMOS, COLONIA SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	165,185.00	165,185.00	0.00	0.00	150.00	1	COLONIA	1	15,000	0	0.00
3111/0081121430	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. VIRREYES, COL. JORGE JIMENEZ CANTU / JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	709,350.00	709,350.00	0.00	211,984.75	907.20	2	COLONIA	1	7,000	30	29.89
3111/0082120394	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. SAN JOSE EL VIDRIO / SAN JOSE EL VIDRIO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	754,380.00	754,380.00	0.00	0.00	457.00	2	COLONIA	1	7,000	0	0.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	R. del Fondo	Intereses B	Total	Intereses B	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fis.
3113/ 0083 130622	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LOS TUBOS, VICENTE GUERRERO 2DA SECCION / VICENTE GUERRERO 24 SECCION	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	380.00	2 COLONIA	1	1,070	0	0.00
3114/ 0084 120420	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE RODOLFO NERI VELA, LA JOYA DEL TEJOCOTE / JOYA DEL TEJOCOTE	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	520.00	2 COLONIA	1	950	0	0.00
3116/ 0085 120431	18 VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA DEL CANAL DE EMILIANO ZAPATA, COL. LA Y GRIEGA / Y GRIEGA	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	280.00	2 COLONIA	1	925	0	0.00
3117/ 0086 120438	15 AYS	14 DRENAJE LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AV. DE LAS TORRES, COLONIA LA LIBERTAD / LIBERTAD 1* SECCION	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	8,223,607.67	8,223,607.67	2,465,824.91	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	2 COLONIA	1	2,500	30	29.98
3122/ 0087 107536	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FILIBERTO NAVAS, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	480,000.00	480,000.00	143,901.79	0.00	01 METRO LINEAL	24.00	5 ALUMNO	1	1,000	30	29.98
3128/ 0088 107654	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	786,850.00	786,850.00	234,430.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	57.47	5 ALUMNO	1	1,000	30	29.79
3131/ 0089 107705	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	998,980.00	998,980.00	299,009.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	432.00	5 ALUMNO	1	1,000	30	29.93
3134/ 0090 107771	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	414,170.00	414,170.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	71.10	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00
3135/ 0091 90761	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	805,250.00	805,250.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	140.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00
3136/ 0092 90823	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	294,750.00	294,750.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00
3137/ 0093 130969	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	2 SERVICIOS DE ARRENDA MIENTO	249 ARRENDA MIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	34 VEHICUL O	1.00	4 MUNICIPI O	1	281,700	0	0.00
3138/ 0094 121501	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	3 MATERIALES	242 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-08-09	2019-12-31	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	1 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL DE NICOLAS ROMERO	1	2,817,700	0	0.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 92</b>										<b>78,421,419.97</b>	<b>78,421,419.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,544,767.21</b>	<b>9,544,767.21</b>	<b>0.00</b>	<b>532</b>			

RECIBIDO  
22 NOV 2019





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Datos de la Obra y/o Acción	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
						Fec Ini Real	Fec Ter Real	R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**Complementarios: 15**

**Directa: 75**



*[Signature]*  
LIC. ARMANDO  
NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
LIC. MANUEL DE LA VEGA  
SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
ING. MIGUEL-ANGEL  
ARANDA BARRIOS  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



*[Signature]*  
LIC. MARIA TERESA DE LA  
LUZ NAVA  
CONTRALORA MUNICIPAL

