



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/756/2019**
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 15 de Julio del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN
P R E S E N T E

AT'N
LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de junio 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
URBANO Y ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS



MVS/vmml/caa

**JUNTOS
ARMANDO
EL CAMBIO**




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
26239/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	55,816,061.43	55,816,061.43	0.00	19,091,160.99	19,091,160.99	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	33	34.20
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	2,500,169.40	2,500,169.40	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	94	94.06
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	5,780,779.57	5,780,779.57	0.00	1,796,855.00	1,796,855.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	55	32	31.09
26233/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	1,662,992.76	1,662,992.76	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	14	14.09
26234/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	135,954.18	135,954.18	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	7	6.80
26236/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26237/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26238/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26239/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26246/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	50	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	U. Personas
26249/0013	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPIOS	50	0.00
26252/0014	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	18.42
26254/0015	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITO CAPITAL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	16,330,473.37	16,330,473.37	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	23.95
26255/0016	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	17,118,649.53	17,118,649.53	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	23.98
26267/0017	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,569,029.00	5,569,029.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	38.85
26269/0018	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	26.17
26278/0019	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	DESCUENTO DEL AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	48.09
26281/0020	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	18.54
26284/0021	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS ANTERIORES (PASIVOS) / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	13,399,554.72	13,399,554.72	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1.80
TOTAL									297,092,714.82	297,092,714.82	0.00	91,993,242.80	91,993,242.80	0.00	382	

RECIBIDO
19 JUL 2019
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Directa: 0
LIC. ARMANDO GARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
ENCARGADO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
27023/000131240	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE 24 DE FEBRERO, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,594,869.02	3,594,869.02	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.96
27024/000231317	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA EN LA CERRADA FRANCISCO VILLA A CALLE PINO, COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,540,197.72	2,540,197.72	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.88
27025/000331351	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00	3,504,722.04	3,504,722.04	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.50
27026/000432556	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 133 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JAIME NUÑO, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	284,194.85	284,194.85	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	30	29.92
27027/000532612	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	HABILITACION DE RAMPAS, CONSTRUCCION DE JAULA DE PROTECCION Y ADECUACION DE PARADEROS EN PUENTE PEATONAL SAN ILDEFONSO, CARRETERA NICOLÁS ROMERO-TLALNEPANTLA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	1,884,366.31	1,884,366.31	0.00	561,957.70	561,957.70	0.00	02 METRO CUADRO	1 PERSONA	1	183,000	30	29.82
28757/000773515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTEM DE LA COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,800.43	449,800.43	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	2	15,000	30	29.99
28758/000773515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	RECONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. SAN ISIDRO LA PAZ / SAN ISIDRO LA PAZ, 1ª SECCION	CONTRATO	2019-02-21	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	224,549.21	224,549.21	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	19,400	30	29.94
28872/0008107486	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	REMODELACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA EN LA COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.
28922/0009121504	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	7	13	95	0	0.00
28928/0010123841	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	7	9	65	0	0.00
28931/0011121521	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	7	2	16	0	0.00
28932/0012123877	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	7	1	4	0	0.00
28934/0013123928	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	7	3	20	0	0.00
28938/0014123961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	7	5	37	0	0.00
28940/0015123989	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	7	7	51	0	0.00
28941/0016124097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	7	8	59	0	0.00
28943/0017124442	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	7	4	28	0	0.00
28943/0018124442	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	7	5	36	0	0.00
28945/0019121517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	7	12	88	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA

EDOMEX

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA

19 JUL 2019

CIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Real	U. Personas	U. Personas	U. Personas
28950/00201241174	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	160.00	7	10	70	0	0.00
28964/0021120781	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7	4	29	0	0.00
28965/0022120827	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7	4	29	0	0.00
28966/0023120845	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	7	8	59	0	0.00
28967/0024120857	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7	9	64	0	0.00
28968/0025120880	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	11.25	7	3	14	0	0.00
28969/0026120895	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7	5	35	0	0.00
28970/0027120915	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7	5	36	0	0.00
28971/0028120924	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7	1	7	0	0.00
28972/0029120939	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7	1	7	0	0.00
28973/0030120947	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7	9	69	0	0.00

RECIBIDO
19 JUL 2019
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Medias Totales			Beneficiarios		Avances							
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.		
							2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7	4	30	0	0.00	0.00				
28974/0031120961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28975/0032120971	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28976/0033120979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28978/0034124302	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28980/0035120464	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28981/0036120485	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28982/0037120495	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28984/0038114807	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28985/0039124317	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28986/0040120428	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28988/0041120537	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Metas Totales		U. Medida	Beneficiarios	Avances			
									R. del Fondo	Intereses B.			R. del Fondo	Intereses B.			Aprobada	Aprob Real			U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
28999/0042120544	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	7	FAMILIA	1	6	0	0.00
28999/0043120550	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40	7	FAMILIA	8	61	0	0.00
28999/0044120558	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	7	FAMILIA	4	23	0	0.00
28999/0045120564	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	7	FAMILIA	10	67	0	0.00
28999/0046120569	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.40	7	FAMILIA	63	440	0	0.00
28999/0047121320	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7	FAMILIA	3	18	0	0.00
28999/0048121340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	9	0	0.00
28999/0049121352	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	6	0	0.00
28999/0050121369	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	10	0	0.00
28999/0051124372	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7	FAMILIA	4	27	0	0.00
28999/0052124480	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7	FAMILIA	3	21	0	0.00
28999/0053121387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	8	0	0.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
19 JUL 2019




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.
29003/0054/121394	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	6	0	0.00
29004/0055/121399	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7	FAMILIA	8	61	0	0.00
29005/0056/121407	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7	FAMILIA	4	23	0	0.00
29006/0057/121413	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7	FAMILIA	10	67	0	0.00
29008/0058/121420	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	63.00	7	FAMILIA	63	162	0	0.00
29009/0059/121069	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7	FAMILIA	4	29	0	0.00
29010/0060/121098	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7	FAMILIA	4	29	0	0.00
29011/0061/121116	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7	FAMILIA	8	59	0	0.00
29013/0062/121156	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7	FAMILIA	9	64	0	0.00
29014/0063/121070	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	562,502.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7	FAMILIA	3	14	0	0.00
29015/0064/121091	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7	FAMILIA	5	35	0	0.00
29016/0065/121097	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7	FAMILIA	5	36	0	0.00
29017/0066/121245	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7	FAMILIA	1	7	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
						Fec Ini Real	Fec Ter Real	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin			
29019/0067121263	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7	FAMILIA	1	7	0	0.00
29020/0068121268	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7	FAMILIA	9	69	0	0.00
29021/0069121268	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7	FAMILIA	4	30	0	0.00
29022/0070121279	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7	FAMILIA	10	71	0	0.00
29023/0071121288	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7	FAMILIA	17	162	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 71										61,927,418.31	61,927,418.31	0.00	11,160,290.97	11,160,290.97	0.00	210		

Complementarios: 5

Directa: 66



LIC. ARMANDO
MAYARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA
SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. BENJAMIN RIVERA
RODRIGUEZ
ENCARGADO DE
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS



LIC. MARIA TERESA DE LA
LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Real		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.
3142/0001/220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z. MEJORAMIENTO COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFÁLTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	902,666.85	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,500	100	99.94
3143/0002/220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z. MEJORAMIENTO COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFÁLTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	996,264.07	996,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.94
3165/0003/128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	473	97	96.93
3167/0004/220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.80	813,824.80	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	720	92	91.45
3173/0005/130523	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,080	100	100.00
3175/0006/132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOMLIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	650	99	99.54
3176/0007/130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	250	100	98.78
3178/0008/130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	86	85.87
3179/0009/130817	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	88	88.25
3180/0010/130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00

RECIBIDO
19 JUN 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
MORA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Metas Totales		U. Medida	U. Medida	Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	Intereses B.			R. del Fondo	Intereses B.			U. Medida	Aprobada			Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas
3181/0011130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL. SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	02 METRO CUADRO	02 METRO CUADRO	1	1,200	100	100.00	
3182/0012130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31		653,175.71	0.00	653,175.71	0.00	653,175.71	0.00	653,175.71	0.00	653,175.71	02 METRO CUADRO	02 METRO CUADRO	1	1,000	83	84.04	
3744/0013130966	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	02 METRO CUADRO	02 METRO CUADRO	1	1,200	100	99.96	
4524/0014150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPITOS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	50 EQUIPO	50 EQUIPO	40	25,000	100	100.00	
4526/0015150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UPS/REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	50 EQUIPO	50 EQUIPO	20	25,000	100	100.00	

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
19 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECEBIDA: _____ HORA: _____



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
453/0016150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
453/0017150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PORTATIL / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
453/0018150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
453/0019150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00	4 MUNICIPIO	1,000	25,000	100	100.00

RECIBIDO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
19 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
EDOMEX
ESTADO DE MEXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
COLOMILLA, COLIMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 8250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 8250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,989.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Metas Totales		U. Medida	Aprobada	Beneficiarios		Avances			
										R. del Fondo	R. del Fondo			R. del Fondo	R. del Fondo			U. Medida	Aprobada			U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
4535/0020150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRÓN BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31			22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	01 METRO LINEAL	40.00	40.00	4	MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4536/0021150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31			60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	01 METRO LINEAL	40.00	40.00	4	MUNICIPIO	40	25,000	100	100.00
4537/0022150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31			50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	01 METRO LINEAL	20.00	20.00	4	MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4538/0023150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31			41,250.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	01 METRO LINEAL	25.00	25.00	4	MUNICIPIO	25	25,000	100	100.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
15 JUL 2019
REVISOR: _____ HORA: _____



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
4539/ 024 150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002.ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO		2016-08-08	2016-12-31	2016-08-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	2	25,000	100	100.00
6845/ 025 252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	1	800	100	99.92
6846/ 0026 258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,345.54	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRA	1	300	100	99.81
6847/ 0027 260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRA	1	350	100	99.73
6848/ 0028 260562	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRA	1	200	100	99.93
6849/ 0029 270881	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,668.47	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	02 METRO CUADRA	1	200	100	99.95
6850/ 0030 271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRA	1	300	100	99.96
6851/ 0031 271433	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	02 METRO CUADRA	1	300	100	99.96
6852/ 0032 271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	1	680	100	99.98
6853/ 0033 272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRA	1	300	91	91.58
6854/ 0034 272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRA	1	150	100	99.61



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Intereses B.	Inversión Aprobada	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Inversión Ejercida		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real						R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
685/0035/272645	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	0.00	2,818,390.00	0.00	2,815,482.78	2,815,482.78	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2	COLONIA	1	1,200	100	99.90
685/0036/273261	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	0.00	649,000.00	0.00	549,104.47	549,104.47	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5	ALUMNO	1	300	85	84.61
7759/0037/325710	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA 250 / EUIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	0.00	1,100,000.00	0.00	1,079,137.42	1,079,137.42	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	98	98.10
7761/0038/326023	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,877.36	1,099,877.36	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	100	99.99
7762/0039/331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	0.00	1,300,000.00	0.00	1,295,085.73	1,295,085.73	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	140	500	100	99.62
7765/0040/330333	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNETTI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	0.00	550,000.00	0.00	549,127.53	549,127.53	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	70	600	100	99.84
7790/0041/322628	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C.REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	0.00	46,953.92	0.00	46,720.80	46,720.80	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	80	200	100	99.50
7791/0042/324868	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE COMPLEMENTARIOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	0.00	1,040,000.00	0.00	1,039,139.83	1,039,139.83	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	735	1,200	100	99.91
7793/0043/361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z.MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	0.00	2,400,000.00	0.00	2,399,999.40	2,399,999.40	0.00	17 PIEZA	500.00	3	POBLADO	1	2,500	100	100.00
7794/0044/364187	18 VIV	03 CALIDAD Y RESPONSA A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	0.00	379,194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	2	COLONIA	290	150	0	0.00
7795/0045/378649	18 VIV	03 CALIDAD Y RESPONSA A LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	0.00	249,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	12.00	2	COLONIA	220	120	0	0.00
TOTAL										36,510,254.59	0.00	35,192,399.79	35,192,399.79	0.00	0.00	4219						

DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 45

Directa: 18

Complementaria: 27

RECIBIDO


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NOMINATIVIDAD

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
ENCARGADO DE

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2016 - AVANCE AL MES DE JUNIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Medias Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	Intereses B.			R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas

CONSTITUCIONAL

**DIRECCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS**

