




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/1172/2019**
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 14 de Octubre del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
PRESENTE

AT'N
LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de septiembre 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO NABARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Archivo



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
								Fec. (ni Real)	Fec. (ni Real)	Fec. (ni Real)	Fec. (ni Real)	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U. Personas	Fin.
26229/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	55,816,061.43	55,816,061.43	0.00	30,798,852.99	30,798,852.99	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	54	55.19	
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	2,500,169.40	2,500,169.40	0.00	358.00	358.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	94	94.06
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,780,779.57	5,780,779.57	0.00	3,129,524.93	3,129,524.93	0.00	80 ELEMENTO	80 ELEMENTO	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	55	55	54.13
26233/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	7,015,280.67	7,015,280.67	0.00	34 VEHICULO	80.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	59	59.46
26234/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	296,395.50	296,395.50	0.00	34 VEHICULO	30.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	16	14.83
26236/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26237/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26238/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,773.00	999,773.00	0.00	80 ELEMENTO	30,000.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	408,000	100	99.98
26239/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00
26248/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	50	0	0.00





MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inciso	Obra/Localidad		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Reales	Cantidad	U. Personas
26249/0013	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	0.00	50.00	4 MUNICIPIOS	1	50	0	0.00	
26252/0014	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	37,000,000.00	0.00	11,478,832.03	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	31	31.03	
26254/0015	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITO CAPITAL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	16,330,473.37	0.00	5,252,508.55	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	32	32.16	
26255/0016	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	17,118,649.53	0.00	6,735,708.91	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	38	39.34	
26267/0017	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	131 ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	5,569,029.00	0.00	2,919,984.00	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	53	52.44	
26269/0018	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	51,000,000.00	0.00	18,125,553.51	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	36	35.54	
26278/0019	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	132 CAEM	DESCUENTO DEL AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000,000.00	0.00	52,008,596.49	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	69	69.33	
26281/0020	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	800,000.00	0.00	148,245.34	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	19	18.54	
26284/0021	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS ANTERIORES (PASIVOS) / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	13,399,554.72	0.00	1,556,262.50	1.00	4 MUNICIPIOS	1	1	69	11.63	
TOTAL							297,092,714.82	297,092,714.82	0.00	142,965,687.82	142,965,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Complementarios: 0

Directa: 0

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019

RECIBIDO
SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. MIGUEL ANGE ARANDA BARRIOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pto. Real	Fec. Ter. Pto. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida
3142/0001/220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,500	100	99.94
3143/0002/220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	996,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.94
3165/0003/128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	473	97	95.93
3167/0004/220786	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.60	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	720	92	91.45
3173/0005/130523	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,080	100	100.00
3175/0006/132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	650	99	99.54
3176/0007/130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	250	100	98.78
3178/0008/130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	86	85.87
3179/0009/130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	88	88.25
3180/0010/130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA STO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	100	100.00





MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida
3181/0011130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL. SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	2016-02-19	2016-12-31	0.00	1,200,000.00	0.00	02	ALUMNO	728.00	1	1,200	100	100.00
3182/0012130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	653,175.71	653,175.71	2016-02-19	2016-12-31	0.00	548,964.77	0.00	02	ALUMNO	252.00	1	1,000	83	84.04
3744/0013130966	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	5,000,000.00	5,000,000.00	2016-02-22	2016-12-31	0.00	4,988,116.45	0.00	02	COLONIA	1.00	1	1,200	100	99.96
4524/0014150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	440,000.00	440,000.00	2016-09-08	2016-12-31	0.00	440,000.00	0.00	50	MUNICIPIO	40.00	40	25,000	100	100.00
4525/0015150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UFS/ REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	28,000.00	28,000.00	2016-09-08	2016-12-31	0.00	28,000.00	0.00	50	MUNICIPIO	20.00	20	25,000	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas
4529/ 0016 150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	1,000.00	4 MUNICIPIO	1,000	25,000	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. ini Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U. Personas	Fin.
4535/ 0020 150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40	40	25,000	100	100.00
4535/ 0021 150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40	40	25,000	100	100.00
4537/ 0022 150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20	20	25,000	100	100.00
4538/ 0023 150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	01 METRO LINEAL	25	25	25,000	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pto.		Fec. Ter. Pto.		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	U. Personas
4539/0024150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	4 MUNICIPIO	2	25,000	100	100.00
6845/00252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	800	100	99.92
6846/0026258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,345.54	0.00	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	100	99.81
6847/0027260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	350	100	99.73
6848/0028260552	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	200	100	99.93
6849/0029270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,688.47	0.00	699,688.47	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	200	100	99.95
6850/0030271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	100	99.96
6851/0031271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	0.00	02 METRO CUADRO	300 ALUMNO	1	300	100	99.96
6852/0032271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	2	1	1,680	100	99.98
6853/0033272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	1,361,590.00	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRO	1 ALUMNO	1	300	91	91.58
6854/0034272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRO	1 ALUMNO	1	150	100	99.61

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
RECIBIDO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
						Mod. Ejec.	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Intereses B	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.				
665/0035/272845	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,818,390.00	2,818,390.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2	COLONIA	1	1,200	100	99.90			
6656/0036/272851	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	5	ALUMNO	1	300	85	84.61			
7759/0037/325710	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	98	98.10			
7761/0038/326023	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	140	700	100	99.99			
7762/0039/331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OBRA INDUCIDA EN EL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	140	500	100	99.62			
7765/0040/330333	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNETTI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	70	600	100	99.84			
7790/0041/322628	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-08-04	2016-12-31	46,953.92	46,953.92	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	80	200	100	99.50			
7791/0042/324868	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	5	ALUMNO	735	1,200	100	99.91			
7793/0043/361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	2016-08-18	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	500.00									
7794/0044/364187	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	379,194.91	379,194.91	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	2	COLONIA	250	0	0	0.00			
7796/0045/370649	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	249,470.34	249,470.34	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	12.00	2	COLONIA	220	0	0	0.00			
TOTAL														36,510,254.99	36,510,254.99	0.00	0.00	35,192,399.79	35,192,399.79	0.00	0.00				

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NOMINACION Y PRESUPUESTO

Complementarios: 27
Directa: 18

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS
DIRECTOR DE OBRAS

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida

CONSTITUCIONAL

PUBLICAS



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,682.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
								Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.	
27023/000131240	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE 24 DE FEBRERO COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-08-09	2019-12-31	7,605,262.65	7,605,262.65	0.00	2,281,578.79	2,281,578.79	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	2,500	30	30.00
27026/000432556	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 133 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JAIME NUÑO, COL SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	644,935.14	644,935.14	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	68	67.99
27027/000532512	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 PUENTES	HABILITACION DE RAMPAS, CONSTRUCCION DE JAULA DE PROTECCION Y ADECUACION DE PARADEROS EN PUENTE PEATONAL SAN ILDEFONSO, CARRETERA NICOLÁS ROMERO-TLALNEPANTLA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,884,366.31	1,884,366.31	0.00	1,130,207.59	1,130,207.59	0.00	02 METRO CUADRO	1 PERSONA	1	183,000	60	59.98
28792/000673515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTEM DE LA COL 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,800.43	449,800.43	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	2	15,000	30	29.99
28796/000795023	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. SAN ISIDRO LA PAZ / SAN ISIDRO LA PAZ, 1ª SECCION	CONTRATO	2019-02-21	2019-12-31	2019-02-21	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	528,533.18	528,533.18	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	1	19,400	71	70.47
28872/0008107486	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	REMODELACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA EN LA COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00
28922/0009121504	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	13	95	0	0.00
28928/0010123841	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	14 FAMILIA	13	95	0	0.00
28931/0011121521	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2 FAMILIA	2	16	0	0.00
28932/0012123877	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	7	0	0	0.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
FAMILIARIZACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
RECIBIDO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,682.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.	
28934/0013123928	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	48.00	7 FAMILIA	3	20	0	0.00
28938/0014123961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	80.00	7 FAMILIA	5	37	0	0.00
28940/0015123969	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	112.00	7 FAMILIA	7	51	0	0.00
28941/0016124097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	128.00	7 FAMILIA	8	59	0	0.00
28942/0017124097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	64.00	7 FAMILIA	4	28	0	0.00
28943/0018124142	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	80.00	7 FAMILIA	5	36	0	0.00
28945/0019121517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	192.00	7 FAMILIA	12	88	0	0.00
28950/0020124174	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	160.00	7 FAMILIA	10	70	0	0.00
28964/0021120781	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7 FAMILIA	4	29	0	0.00
28965/0022120827	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7 FAMILIA	4	29	0	0.00
28966/0023120845	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	7 FAMILIA	8	59	0	0.00





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
28967/0024120857	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	9	64	0	0.00
28968/0025120880	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	3	14	0	0.00
28969/0026120895	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	5	35	0	0.00
28970/0027120915	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	5	36	0	0.00
28971/0028120924	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	7	0	0.00
28972/0029120939	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	7	0	0.00
28973/0030120947	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	9	69	0	0.00
28974/0031120961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	4	30	0	0.00
28975/0032120971	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	17	162	0	0.00
28976/0033120979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	55	420	0	0.00
28978/0034124302	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	55	420	0	0.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
RECIBIDO
FAMILIA DE NUMERIDAD




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inscrito	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
28980/0035120464	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	29.40	7 FAMILIA	3	18	0	0.00
28981/0036120485	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	9.80	7 FAMILIA	1	9	0	0.00
28982/0037120495	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	9.80	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28984/0038120507	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	9.80	7 FAMILIA	1	10	0	0.00
28985/0039120517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	39.20	7 FAMILIA	4	27	0	0.00
28986/0040120528	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	29.40	7 FAMILIA	3	21	0	0.00
28988/0041120537	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	9.80	7 FAMILIA	1	8	0	0.00
28989/0042120544	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	9.80	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28990/0043120550	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	78.40	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28991/0044120558	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	39.20	7 FAMILIA	1	23	0	0.00
28992/0045120564	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	98.00	7 FAMILIA	1	67	0	0.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Intereses B.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		
28993/0046120569	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	617.40	7	63	440	0	0.00
28995/0047121320	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	7	3	18	0	0.00
28996/0048121340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	9	0	0.00
28997/0049121352	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	6	0	0.00
28998/0050121389	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	10	0	0.00
28999/0051121372	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	7	4	27	0	0.00
29000/0052121380	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	7	3	21	0	0.00
29002/0053121387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	8	0	0.00
29003/0054121394	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	6	0	0.00
29004/0055121399	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	7	8	61	0	0.00
29005/0056121407	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	7	3	162	0	0.00
29006/0057121413	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	7	7	67	0	0.00
29008/0058121420	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	63.00	7	63	162	0	0.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
31096/007273800	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, COLONIA SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	3,585,560.00	0.00	0.00	11,357.15	2	COLONIA	1	2,500	0	0.00
31097/00737829	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 24 DE FEBRERO, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	807,177.36	0.00	0.00	47.00	2	COLONIA	1	2,500	0	0.00
31102/0074104639	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	3,957,094.42	0.00	0.00	510.00	4	MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
31103/0075104711	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMER ETAPA COLONIA 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	4,542,905.57	0.00	0.00	4,800.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
31104/0076104842	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	232 TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	1,736,019.92	0.00	0.00	120.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
31105/0077104972	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	5,826,483.33	0.00	0.00	644.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
31106/0078107286	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	4,317,496.74	0.00	0.00	5,152.00	2	COLONIA	1	25,000	0	0.00
31107/0079134841	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD CALLE CERRADA DE LAS CRUCES, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	394,546.00	0.00	0.00	150.00	2	COLONIA	1	7,200	0	0.00
31109/0080110604	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD CALLE NARDOS OLIVOS, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	165,185.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1	15,000	0	0.00
31110/0081121430	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. VIRREYES, COL. JORGE JIMENEZ CANTU / JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	709,350.00	0.00	0.00	907.20	2	COLONIA	1	7,000	0	0.00
31112/0082120394	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. SAN JOSE EL VIDRIO / SAN JOSE EL VIDRIO	CONTRATO	2019-08-09	2019-12-31	2019-12-31	754,380.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1	1,070	0	0.00

EDOMEX
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
						Mod. Ejec.	U. Medida	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	Cantidad	U. Personas	Fin.
3113/0083130622	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN LA CERRADA LOS TUBOS, VICENTE GUERRERO 2DA SECCION / VICENTE GUERRERO 2ª SECCION	CONTRATO	01 METRO LINEAL	622,958.00	0.00	622,958.00	0.00	0.00	0.00	380.00	2 COLONIA	1	1,070	0	0.00	0.00			
3114/0084120420	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION CALLE RODOLFO NERI VELA, LA JOYA DEL TEJOCOTE / JOYA DEL TEJOCOTE	CONTRATO	01 METRO LINEAL	986,220.00	0.00	986,220.00	0.00	0.00	0.00	520.00	2 COLONIA	1	950	0	0.00	0.00			
3116/0085120431	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN LA CERRADA DEL CANAL DE EMILIANO ZAPATA, COL LA Y GRIEGA / Y GRIEGA	CONTRATO	01 METRO LINEAL	424,755.00	0.00	424,755.00	0.00	0.00	0.00	280.00	2 COLONIA	1	925	0	0.00	0.00			
3117/0086120438	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. DE LAS TORRES COLONIA LA LIBERTAD / LIBERTAD 1ª SECCION	CONTRATO	01 METRO LINEAL	8,223,607.67	0.00	8,223,607.67	0.00	0.00	0.00	400.00	2 COLONIA	1	2,500	0	0.00	0.00			
3112/0087107536	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FLIBERTO NAVAS, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	01 METRO LINEAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	24.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3112/0088107654	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	02 METRO CUADRO	786,850.00	0.00	786,850.00	0.00	0.00	0.00	57.47	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3113/0089107705	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	02 METRO CUADRO	988,980.00	0.00	988,980.00	0.00	0.00	0.00	432.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3113/0090107771	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CAM NO. 11, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	01 METRO LINEAL	414,170.00	0.00	414,170.00	0.00	0.00	0.00	71.10	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3113/009190761	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	02 METRO CUADRO	805,250.00	0.00	805,250.00	0.00	0.00	0.00	140.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3113/009290823	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE, COLONIA SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	01 METRO LINEAL	294,750.00	0.00	294,750.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5 ALUMNO	1	1,000	0	0.00	0.00			
3113/0093130969	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	34 VEHICULO	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4 MUNICIPIO	1	281,700	0	0.00	0.00			
3113/0094121501	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	3 MATERIALES	242 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	GASTOS INDIRECTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	17 PIEZA	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1 MUNICIPIO	1	281,700	0	0.00	0.00			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 92													5,035,065.13	0.00	5,035,065.13	0.00	5,035,065.13	0.00	0.00	259			

EDOMEX
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
18 OCT 2019
RECIBIDO
MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	U. Medida	Aprobada	U. Personas	U. Personas	Fin.	Fin.

Complementarios: 15

Directa: 75

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL




ING. MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




LIC. MARIATERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



