



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL  
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/516/2019**  
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 15 de Mayo del 2019

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN  
P R E S E N T E

AT'N  
**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ**  
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
P R E S E N T E



Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de abril 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Si particularmente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**ING. DARIO MATA MATA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MVS/vmm/caa




**JUNTOS  
ARMANDO  
EL CAMBIO**



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
					Inciso	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
26230/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION RACION	2019-02-22	2019-12-31	55,816,061.43	55,816,061.43	0.00	2,767,885.28	2,767,885.28	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	5	4.66		
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION RACION	2019-02-22	2019-12-31	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	358	0	0.00		
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION RACION	2019-02-22	2019-12-31	5,780,779.57	5,780,779.57	0.00	269,153.62	269,153.62	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	55	5	4.66		
26231/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	289,565.80	289,565.80	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	2	2.45		
26231/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26231/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26231/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26231/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION RACION	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26231/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	408,000	0	0.00		
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	50	0	0.00		
26243/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	50	0	0.00		





**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Metas Totales		U. Medida	Beneficiarios	Avances		
				Inciso	Inciso					R. del Fondo	Intereses B.			R. del Fondo	Intereses B.			U. Medida	Aprobada			U. Medida	Cantidad	U. Personas
26248/0013	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA NICOLAS ROMERO	CONTRATACION	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50	4 MUNICIPIOS	1	50	0	0.00
26252/0014	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	37,000,000.00	0.00	4,669,426.00	37,000,000.00	0.00	4,669,426.00	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	13	12.62
26254/0015	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITO CAPITAL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	16,330,473.37	0.00	0.00	16,330,473.37	0.00	0.00	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00
26255/0016	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	17,118,649.53	0.00	0.00	17,118,649.53	0.00	0.00	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00
26267/0017	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,569,029.00	0.00	0.00	5,569,029.00	0.00	0.00	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00
26268/0018	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	0	0.00
26278/0019	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	132	CAEM	DESCUENTO DEL AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	75,000,000.00	0.00	22,469,805.10	75,000,000.00	0.00	22,469,805.10	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	30	29.95
26281/0020	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	800,000.00	0.00	93,083.92	800,000.00	0.00	93,083.92	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	12	11.64
26284/0021	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	QUEDEDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS ANTERIORES (PASIVOS) / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATACION	2019-02-22	2019-12-31	13,399,554.72	0.00	80,041.66	13,399,554.72	0.00	80,041.66	1.00	81 PAGO	0.00	1	4 MUNICIPIOS	1	1	1	0.80
TOTAL										297,092,714.82	0.00	30,638,961.38	297,092,714.82	0.00	30,638,961.38	0.00	68							

**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
22 MAY 2019

Complementarios: 0 Directa: 0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. DARIO MATA MATA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO  
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.84 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión/Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
3142/0001/220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 1RA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	902,666.85	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,500	100	99.94	
3143/0002/220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REENCARPETADO ASFALTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	996,264.07	996,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.94	
3165/0003/128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	473	97	96.93	
3167/0004/220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESC. HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.60	813,824.60	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	720	92	91.45	
3173/0005/130523	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,080	100	100.00	
3175/0006/132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOLMIZTLI NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ BARRON 2DA SECCION / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	650	99	99.54	
3176/0007/130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN EL JARDIN DE NIÑOS YAOCALLI / INDEPENDENCIA 1* SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	250	100	98.78	
3178/0008/130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,200	86	85.87	
3179/0009/130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1				
3180/0010/130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO. BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1			100.00	

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

27/04/19



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.84 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas
3181/0011/130909	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO. COL. SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	5	1	1,200	100.00
3182/0012/130944	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	548,964.77	0.00	252.00	0.00	5	1	1,000	84.04
3744/0013/130966	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	195 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A. ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	4,998,116.45	0.00	1.00	0.00	2	1	1,200	99.96
4524/0014/150601	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	40.00	0.00	4	40	25,000	100.00
4526/0015/150602	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LPS/REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	20.00	0.00	4	20	25,000	100.00

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
22 MAY 2019  
HORA: \_\_\_\_\_



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad
4529/ 0015 150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L-310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	0.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,000.00	4 MUNICIPIO	1,000	25,000	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Mezas Totales			Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
4535/ 0020 150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PIZARRÓN BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2015-09-08	2016-12-31		22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	40	25,000	100	100.00		
4536/ 0021 150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2015-09-08	2016-12-31		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	40	25,000	100	100.00		
4537/ 0022 150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	20	25,000	100	100.00		
4538/ 0023 150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31		41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	25	25,000	100	100.00		

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
22 MAY 2019  
UNIDAD DE NOMINATIVIDAD

**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.84 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejecutada		Inversión Aprobada		Intereses B.		Total		Intereses B.		Total		Inversión Ejecutada		Intereses B.		Total		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.
4539/ 0024 150611	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS. MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	79,999.99	302,177.72	0.00	79,999.99	79,999.99	0.00	301,950.34	79,999.99	0.00	301,950.34	79,999.99	0.00	301,950.34	79,999.99	0.00	301,950.34	79,999.99	0.00	301,950.34	01	2	25,000	100	100.00
6845/ 0025 252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	302,177.72	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	301,950.34	301,950.34	0.00	301,950.34	01	1	800	100	99.92
6846/ 0026 258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,797.00	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	243,345.54	0.00	243,345.54	02	1	300	100	99.81
6847/ 0027 260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO CARDENAS / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,797.00	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	243,125.18	243,125.18	0.00	243,125.18	02	1	350	100	99.73
6848/ 0028 260562	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. ESTIC. COLMENA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	649,552.12	649,552.12	0.00	649,552.12	02	1	200	100	99.93
6849/ 0029 270891	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMER ESCOLAR, SEC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	699,668.47	699,668.47	0.00	699,668.47	02	1	200	100	99.95
6850/ 0030 271155	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL / SAN SIDRO LA PAZ 3ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	699,739.34	699,739.34	0.00	699,739.34	02	1	300	100	99.96
6851/ 0031 271431	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL / SAN SIDRO LA PAZ 3ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	02	1	300	100	99.96
6852/ 0032 271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	03	1	680	100	99.98
6853/ 0033 272019	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, SEC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,361,580.00	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	02	1	300	91	91.58
6854/ 0034 272213	05 EDU	01 ACCESO AL ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	697,294.71	697,294.71	0.00	697,294.71	02	1	300	100	99.98

**EDOMEX**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

22 MAY 2019

SUBSECRETARIA DE PLANEACION ECONOMICA Y FINANCIERA  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
COLORIN #01, COL. LOMAS ALTAS  
CIUDAD DE MEXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250489

UNIDAD DE NORMALIDAD  
RECIBIDO

Reporte AvanceMunicipalP



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.		
6855/0035/272645	15 AYS	BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	SUPERFICION DE TANQUE O TANQUE DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-12-31	2,815,482.78	2,815,482.78	0.00	03 METRO CUBICO	10,000.00	2	COLONIA	1	1,200	100	99.90
6856/0036/273261	05 EDU	ACCESO ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2016-12-31	549,104.47	549,104.47	0.00	02 METRO C UADRADO	48.00	1	ALUMNO	1	300	85	84.61
7759/0037/325710	05 EDU	ACCESO ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA 250 / EIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-12-31	1,079,137.42	1,079,137.42	0.00	02 METRO C UADRADO	1.00	5	ALUMNO	140	700	98	98.10
7761/0038/326023	05 EDU	ACCESO ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-12-31	1,099,877.36	1,099,877.36	0.00	02 METRO C UADRADO	1.00	5	ALUMNO	140	700	100	99.99
7762/0039/331000	15 AYS	BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	140	500	100	99.62
7765/0040/330333	05 EDU	ACCESO ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNETTI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1.00	5	ALUMNO	70	600	100	99.84
7790/0041/322628	15 AYS	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	2016-12-31	46,953.92	46,953.92	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	COLONIA	80	200	100	99.50
7791/0042/324866	05 EDU	REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMNTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-12-31	1,039,139.83	1,039,139.83	0.00	02 METRO C UADRADO	1.00	5	ALUMNO	735	1,200	100	99.91
7793/0043/361609	18 VIV	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	17 PIEZA	500.00	3	POBLADO	250	1,000	100	100
7794/0044/364187	18 VIV	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	379,194.91	379,194.91	0.00	02 METRO C UADRADO	15.00	2	COLONIA	290	150	0	0.00
7795/0045/370649	18 VIV	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-12-31	249,470.34	249,470.34	0.00	02 METRO C UADRADO	12.00	2	COLONIA	220	120	100	100
<b>TOTAL</b>										35,192,399.79	35,192,399.79	0.00								

**EDOMEX**  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE MEDICION Y PRESUPUESTO

22 MAY 2019  
RECIBIDO

Complementarios: 27

Directa: 18

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. DARJO MATA MATA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. EN C. LUIS DAVID DELAZQUEZ GUERRERO  
CONTRALOR MUNICIPAL





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55 635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
			Programa	SubPrograma		Inciso	Obra/Localidad		Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada

**CONSTITUCIONAL**



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
27023/ 0001 31240	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE 24 DE FEBRERO, COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,594,869.02	0.00	01	11,357.00	2	COLONIA	1	15,000	30	29.96
27024/ 0002 31317	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA EN LA CERRADA FRANCISCO VILLA A CALLE PINO, COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	01	10,230.00	2	COLONIA	1	15,000	0	0.00
27025/ 0003 31351	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLHUACA / SAN JUAN TLHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00	3,504,722.04	0.00	01	6,440.00	2	COLONIA	1	15,000	30	29.50
27026/ 0004 32556	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 133 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JAIME NUÑO, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	02	446.00	5	ALUMNO	1	1,000	0	0.00
27027/ 0005 32612	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	HABILITACION DE RAMPAS, CONSTRUCCION DE JAULA DE PROTECCION Y ADECUACION DE PARADEROS EN PUENTE PEATONAL SAN ILDEFONSO, CARRETERA NICOLÁS ROMERO-TLALNEPANTLA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,884,366.31	1,884,366.31	0.00	0.00	0.00	02	72.30	1	PERSONA	1	183,000	0	0.00
TOTAL										35,214,366.31	35,214,366.31	0.00	7,099,591.06	0.00	0.00								



Complementarios: 2      Directa: 3



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE ABRIL 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,682.22 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
						Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas

  
LIC. ARMANDO  
NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



  
LIC. MANUEL DE LA VEGA  
SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL



  
ING. DARIO MATA MATA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



  
M. EN C. LUIS DAVID  
VELAZQUEZ GUERRERO  
CONTRALOR MUNICIPAL



**EDOMEX**  
ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

22 MAY 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**  
Módulo