



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO



TESORERÍA MUNICIPAL
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/939/2019**
Asunto: **Informe SIAVAMEN**

Nicolás Romero, Estado de México, a 15 de Agosto del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE

AT'N
LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
PRESENTE

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de julio 2019, del ejercicio FISM 2016, FISM 2019 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



[Firma]
ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
LIC. MANUEL DE LA VEGA SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



[Firma]
ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
URBANO



MVS/vmml/caa



**JUNTOS
ARMANDO
EL CAMBIO**



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 287,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
26229/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	55,816,061.43	55,816,061.43	21,630,316.00	21,630,316.00	80 ELEMENTO	358.00	4 MUNICIPIOS	1	358	38	38.75
26230/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2,658,167.20	2,658,167.20	2,500,169.40	2,500,169.40	80 ELEMENTO	358.00	4 MUNICIPIOS	1	358	94	94.06
26231/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	5,780,779.57	5,780,779.57	2,066,829.75	2,066,829.75	80 ELEMENTO	55.00	4 MUNICIPIOS	1	55	37	35.76
26233/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	11,800,000.00	11,800,000.00	2,850,171.57	2,850,171.57	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	24	24.15
26234/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	190,458.82	190,458.82	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	10	9.53
26236/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26237/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26238/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SEGUROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	390.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26239/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26240/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	80.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26243/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	30.00	4 MUNICIPIOS	1	408,000	0	0.00
26248/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00	4 MUNICIPIOS	1	50	0	0.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
22 ABO 2019
RECIBIDO




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.	
26249/0013	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 MUNICIPIOS	50.00	50	50	0	0.00	0.00
26252/0014	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	37,000,000.00	0.00	0.00	8,769,792.00	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	24	23.71	23.71
26254/0015	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO CREDITO CAPITAL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	16,330,473.37	0.00	0.00	3,911,419.36	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	24	23.95	23.95
26255/0016	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PASIVO A LARGO PLAZO INTERESES / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	17,118,649.53	0.00	0.00	4,105,545.68	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	23	23.98	23.98
26267/0017	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADEUDOS ANTERIORES CONVENIO ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	5,569,029.00	0.00	0.00	2,163,114.00	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	39	38.85	38.85
26269/0018	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	51,000,000.00	0.00	0.00	13,347,066.48	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	27	26.17	26.17
26278/0019	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	DESCUENTO DEL AGUA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	75,000,000.00	0.00	0.00	40,046,169.59	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	19	18.34	18.34
26281/0020	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE COBRANZA ALUMBRADO PUBLICO / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	800,000.00	0.00	0.00	148,245.34	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	9	7.91	7.91
26284/0021	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDOS ANTERIORES (PASIVOS) / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	13,399,554.72	0.00	0.00	1,058,172.91	0.00	4 MUNICIPIOS	1.00	81 PAGO	1	9	7.91	7.91
TOTAL										297,092,714.82	297,092,714.82	102,787,470.90	102,787,470.90	0.00	0.00	421					



Complementarios: 0
Directa: 0

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

LIC. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
								Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	Cantidad	U. Personas	U. Personas
3142/0001220821	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	RECARPETADO ASFÁLTICO, AGUA CALIENTE IRA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	903,175.71	903,175.71	0.00	902,666.85	902,666.85	0.00	02 METRO CUADRO	2	COLONIA	1	1,500	100	99.94	99.94
3143/0002220826	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	RECARPETADO ASFÁLTICO, AGUA CALIENTE 2DA ETAPA, COL. JUAREZ BARRON / BENITO JUAREZ BARRON 2a. SECC.	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	996,824.29	996,824.29	0.00	986,264.07	986,264.07	0.00	02 METRO CUADRO	2	COLONIA	1	1,200	100	99.94	99.94
3165/0003128826	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	785,161.01	785,161.01	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	473	97	96.93	96.93
3167/0004220766	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	890,000.00	890,000.00	0.00	813,824.60	813,824.60	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	720	92	81.45	81.45
3173/0005130823	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	1,080	100	100.00	100.00
3175/0006132416	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 165 ACOLMIZTLI	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	710,000.00	710,000.00	0.00	706,751.17	706,751.17	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	650	99	99.54	99.54
3176/0007130731	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS YACALLI / INDEPENDENCIA 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	810,071.72	810,071.72	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	250	100	98.78	98.78
3178/0008130794	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / GAVILLERO, EL	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	729,948.32	729,948.32	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	250	100	85.87	85.87
3179/0009130847	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TRAFICO / EL TRAFICO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	820,000.00	820,000.00	0.00	723,719.83	723,719.83	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	1	1,200	88	88.25	88.25
3180/0010130877	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27, COLONIA 5TO BARRIO CAHUACAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	3	ALUMNO	1	1,200	100	100.00	100.00





Control	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U. Medida	Cantidad	U. Personas
3181/0011130909	05	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3RO, COL SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN / SANTA MARIA MAGDALENA CAHUACAN	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1	1,200	5	ALUMNO	100	100.00
3182/0012130944	05	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, COLONIA LLANO GRANDE / COLONIA LLANO GRANDE (NUEVO EJIDO)	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1	1,000	5	ALUMNO	83	84.04
3744/0013130966	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN, LOMA DE SAN JOSE 1A, ETAPA, MORELOS / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1	1,200	2	COLONIA	100	99.96
4524/0014150601	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEN TARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOPS / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	40	25,000	4	MUNICIPIO	100	100.00
4526/0015150602	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEN TARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE UPS/ REGULADOR FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	20	25,000	4	MUNICIPIO	100	100.00



UNIDAD DE NORMALIDAD
RECIBIDO
MOPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 56,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Real
4529/ 0016 150603	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE IMPRESORA EPSON L310 / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	20.00	4 MUNICIPIO	20	25,000	100	100.00
4531/ 0017 150604	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PORTATIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	14,468.00	14,468.00	0.00	14,468.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4532/ 0018 150605	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DIGITALIZADOR HP / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	3.00	4 MUNICIPIO	3	25,000	100	100.00
4533/ 0019 150606	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLA TUBULAR / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	2016-09-08	2016-12-31	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	1,000.00	01 METRO LINEAL	1,000	25,000	100	100.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 56,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro. Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	U. Personas
4537/0020150607	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PIZARRON BLANCO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4537/0021150608	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MESA PLEGABLE / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4537/0022150609	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS LOCKER / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00	4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00
4538/0023150610	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, ESTANTE TIPO ESQUELETO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	01 METRO LINEAL	25.00	4	MUNICIPIO	25,000	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pto.		Fec. Ter. Pto.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
								Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas
4539/0024/150611	08 ADM	FMI FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO		2016-09-08	2016-12-31	79,999.99	79,999.99	0.00	79,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	4 MUNICIPIO	2	25,000	100	100.00	
6845/0025/252507	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	302,177.72	301,950.34	0.00	301,950.34	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	800	100	99.92	
6846/0026/258725	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CAJA DE AGUA	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,345.54	0.00	243,345.54	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	100	99.81	
6847/0027/260552	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO CARDENAS / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	243,797.00	243,125.18	0.00	243,125.18	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	350	100	99.73	
6848/0028/260562	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. SEC. ESTIC. COLMENA	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	650,000.00	649,552.12	0.00	649,552.12	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	200	100	99.93	
6849/0029/270891	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMER ESCOLAR, ESC. SEC. CARLOS MONSIVALS / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,668.47	0.00	699,668.47	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	200	100	99.95	
6850/0030/271155	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. MAGISTERIO NACIONAL / SAN ESQUIVEL DURAN / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	699,739.34	0.00	699,739.34	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	100	99.96	
6851/0031/271431	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. ISIDRO LA PAZ 3ª SECCION	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	1,300,000.00	1,299,502.60	0.00	1,299,502.60	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	100	99.96	
6852/0032/271513	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	2,400,000.00	2,399,414.54	0.00	2,399,414.54	0.00	03 METRO CUBICO	5 ALUMNO	1	300	100	99.98	
6853/0033/272019	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. SEC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	1,361,580.00	1,246,924.85	0.00	1,246,924.85	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	99	91.58	
6854/0034/272213	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA / BENITO JUAREZ BARRON 1a. SECC.	CONTRATO		2016-08-13	2016-12-31	700,000.00	697,294.71	0.00	697,294.71	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	150	100	100	99.61	

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 COLONIA
22 AGO 2019
 ALUMNO DE HOMAGIADO
RECIBIDO
 ALUMNO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inciso	Obra/Localidad				Total	R. del Fondo		Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas
6855/0035/272645	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULACION / LIBERTAD 2ª SECCION	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	2,818,390.00	2,818,390.00	0.00	2,815,482.78	2,815,482.78	0.00	03 METRO CUBICO	2 COLONIA	1	1,200	100	99.90
6856/0036/273261	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO / SAN MIGUEL HILA	CONTRATO	2016-08-13	2016-12-31	649,000.00	649,000.00	0.00	549,104.47	549,104.47	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	300	85	84.61
7759/0037/325710	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA 250 / EJIDO CAHUACAN	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,079,137.42	1,079,137.42	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	140	700	98	98.10
7761/0038/326023	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EPOEM 308 / TRANSFIGURACION	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,877.36	1,099,877.36	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	140	700	100	99.99
7762/0039/331000	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL OBRA INDUCIDA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL BOSQUE / PROGRESO INDUSTRIAL	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,295,085.73	1,295,085.73	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	140	500	100	99.62
7765/0040/330333	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA MARIO BENNETTI / AZOTLAN PARTE ALTA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	549,127.53	549,127.53	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	70	600	100	99.84
7790/0041/322628	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALCANFORES / LOMA LARGA	CONTRATO	2016-08-04	2016-12-31	46,953.92	46,953.92	0.00	46,720.80	46,720.80	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	80	200	100	99.50
7791/0042/324868	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESCUELA GUADALUPE VICTORIA / VICENTE GUERRERO 1ª SECCION	CONTRATO	2016-02-22	2016-12-31	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1,039,139.83	1,039,139.83	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	735	1,200	100	99.91
7793/0043/361609	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-08-18	2016-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,399,999.40	2,399,999.40	0.00	17 PIEZA			2,500	100	100.00
7794/0044/364187	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	379,194.91	379,194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA DE NORMALIDAD	290	150	0	0.00
7796/0045/370549	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2016-02-19	2016-12-31	249,470.34	249,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2 COLONIA	120	120	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 45									36,510,254.59	36,510,254.59	0.00	35,192,399.79	35,192,399.79	0.00	TOTAL		TOTAL		4219	

Complementarios: 27

Directa: 18

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS

LIC. MARIA TERESA DE LA CRUZ NAVA
 CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 POBLADILLO
 22 AGO 2019
 COJUMBA DE NORMALIDAD
 RECIBIDO
 2 COLONIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE JULIO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Datos de la Obra y/o Acción	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
								Fec Ini Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real		R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas

CONSTITUCIONAL

DE INFRAESTRUCTURA





Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
27023/000131240	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE 24 DE FEBRERO, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,594,869.02	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.96
27024/000231317	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA EN LA CERRADA FRANCISCO VILLA A CALLE PINO, COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,540,197.72	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.88
27025/000331351	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00	3,504,722.04	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1	15,000	30	29.50
27026/000432556	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 133 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JAIME NUNO, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	950,000.00	950,000.00	0.00	284,194.85	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	1	1,000	30	29.92
27027/000532612	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	HABILITACION DE RAMPAS CONSTRUCCION DE JAULA DE PROTECCION Y ADECUACION DE PARADEROS EN PUENTE PEATONAL SAN ILDEFONSO, CARRETERA NICOLÁS ROMERO-TLALNEPANTLA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, COL. SAN ILDEFONSO / SAN ILDEFONSO CENTRO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,884,366.31	1,884,366.31	0.00	561,957.70	0.00	02 METRO CUADRO	1 PERSONA	1	183,000	30	29.82
28792/000673515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTEM DE LA COL. 22 DE FEBRERO / VEINTIDOS DE FEBRERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,800.43	0.00	02 METRO CUADRO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	30	15,000	30	29.99
28796/000795023	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. SAN ISIDRO LA PAZ / SAN ISIDRO LA PAZ 1ª SECCION	CONTRATO	2019-02-21	2019-12-31	2019-02-21	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	224,549.21	0.00	01 METRO LINEAL	ALUMNO UNIDAD DE NOMINADO	19,400	30	30	29.94
28872/0008107486	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	225 SECUNDARIA (SANITARIOS)	REMODELACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA EN LA COL. SAN JUAN TLIHUACA / SAN JUAN TLIHUACA	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	ALUMNO	1,000	0	0	0.00





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,682.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Medias Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
28922/ 0009 121504	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	208.00	7 FAMILIA	13	95	0	0.00
28928/ 0010 123841	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	144.00	7 FAMILIA	9	65	0	0.00
28931/ 0011 121521	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	32.00	7 FAMILIA	2	16	0	0.00
28932/ 0012 123877	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.00	7 FAMILIA	1	4	0	0.00
28934/ 0013 123928	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00	7 FAMILIA	3	20	0	0.00
28938/ 0014 123961	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	80.00	7 FAMILIA	5	37	0	0.00
28940/ 0015 123989	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	112.00	7 FAMILIA	7	51	0	0.00
28941/ 0016 124097	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	128.00	7 FAMILIA	8	59	0	0.00
28942/ 0017 124097	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	64.00	7 FAMILIA	5	36	0	0.00
28943/ 0018 124142	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	80.00	7 FAMILIA	5	36	0	0.00
28945/ 0019 121517	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRAT O	2019-02-22	2019-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	192.00	7 FAMILIA	8	88	0	0.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
22 AGO 2019
UNIDAD DE NOMINACION



MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
28960/0020124174	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	160.00	7	FAMILIA	10	70	0	0.00
28964/002120781	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7	FAMILIA	4	29	0	0.00
28965/0022120827	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	15.00	7	FAMILIA	4	29	0	0.00
28966/0023120845	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	30.00	7	FAMILIA	8	59	0	0.00
28967/0024120857	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7	FAMILIA	9	64	0	0.00
28968/0025120880	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	11.25	7	FAMILIA	3	14	0	0.00
28969/0026120895	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7	FAMILIA	5	35	0	0.00
28970/0027120915	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	18.75	7	FAMILIA	5	36	0	0.00
28971/0028120924	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7	FAMILIA	1	7	0	0.00
28972/0029120939	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.75	7	FAMILIA	1	7	0	0.00
28973/0030120947	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	33.75	7	FAMILIA	9	69	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
22 AGO 2019
RECIBIDO
UNIDAD DE NOMINACIÓN




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,652.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejercida		Intereses B.	Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
										Total	R. del Fondo		Total	R. del Fondo		Aprobada	Real	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fis.
28974/0031120961	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	4	30	0	0.00
28975/0032120971	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	10	71	0	0.00
28976/0033120979	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	177 CUARTO PARA BAÑO		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	17	162	0	0.00
28978/0034124302	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	55	420	0	0.00
28980/0035120464	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	3	18	0	0.00
28981/0036120485	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	9	0	0.00
28982/0037120495	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28984/0038120507	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	10	0	0.00
28985/0039120517	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	3	21	0	0.00
28986/0040120528	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	8	0	0.00
28988/0041120537	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7 FAMILIA	1	8	0	0.00





MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pto.		Fec. Ter. Pto.	Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Real
28990/0042/120544	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28990/0043/120550	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	78.40	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	8	61	0	0.00
28991/0044/120558	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	39.20	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	4	23	0	0.00
28992/0045/120564	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	98.00	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	10	67	0	0.00
28993/0046/120569	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	617.40	02 METRO CUADRO	7 FAMILIA	63	440	0	0.00
28995/0047/121320	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	3.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	3	18	0	0.00
28996/0048/121340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	1.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	1	9	0	0.00
28997/0049/121352	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	1.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	1	6	0	0.00
28998/0050/121369	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	1.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	1	10	0	0.00
28999/0051/121372	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	50,000.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	27	0	0	0.00
29000/0052/121380	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	37,500.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	21	0	0	0.00
29002/0053/121387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31		0.00	0.00	12,500.00	17 PIEZA	7 FAMILIA	8	0	0	0.00






MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 - AVANCE AL MES DE JULIO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
29003/0054/121394	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	1.00	7	1	6	0	0.00
29004/0055/121399	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	8.00	7	8	61	0	0.00
29005/0056/121407	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	4.00	7	4	23	0	0.00
29006/0057/121413	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	10.00	7	10	67	0	0.00
29008/0058/121420	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	63.00	7	63	162	0	0.00
29009/0059/121069	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	4.00	7	4	29	0	0.00
29010/0060/121098	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	4.00	7	4	29	0	0.00
29011/0061/121116	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	8.00	7	8	59	0	0.00
29013/0062/121156	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	9.00	7	9	64	0	0.00
29014/0063/121170	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	3.00	7	3	0	0	0.00
29015/0064/121191	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	5.00	7	5	35	0	0.00
29016/0065/121197	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	5.00	7	5	36	0	0.00
29017/0066/121245	18 VIV	MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	ZMEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-12-31	0.00	0.00	1.00	7	1	0	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AVANCE AL MES DE JULIO 2019


Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 83,228,662.22 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
29019/0067/121253	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	7	0	0.00
29020/0068/121258	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	69	9	69	0	0.00
29021/0069/121268	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	30	4	30	0	0.00
29022/0070/121279	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	71	10	71	0	0.00
29023/0071/121288	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO / VILLA NICOLÁS ROMERO	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	2019-02-22	2019-12-31	318,750.00	318,750.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00	162	17	162	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 71							TOTAL				61,927,418.31	61,927,418.31	0.00	0.00						210	

Complementarios: 5

Directa: 66



ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MANUEL DE LA REGA SUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

BENJAMIN RIVERA RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA
 CONTRALORA MUNICIPAL