



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE NICOLÁS ROMERO**

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Sub Tesorería de Egresos

Número de oficio: **TM/434/2019**  
Asunto: **Informe SIAVAMEN**  
Nicolás Romero, Estado de México, a 12 de Abril del 2019

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN**  
**PRESENTE**

**ATN. *Victrán Espíriquet Vázquez***  
**LIC. ABRIAN TRINIDAD ARIAS**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**PRESENTE**

Por medio del presente remito a usted el Informe Mensual del Ramo 33 correspondiente al mes de marzo 2019, del ejercicio FISM 2016 y FORTAMUN 2019. Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.


Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**




**M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

*[Handwritten signature of Luis David Velazquez Guerrero]*



**LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**


*[Handwritten signature of Manuel de la Vega Suarez]*



**ING. DARIO MÁTA MATOS**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Handwritten signature of Dario Mata Matos]*

C.c.p. Archivo



Benito Juárez S/N, Centro, 54400 Nicolás Romero, Edo. Méx.

**JUNTOS  
ARMANDO  
EL CAMBIÓ**





**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 (Cifras en Pesos)  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 MUNICIPIO: 062 NICOLAS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2019, AVANCE AL MES DE MARZO 2019  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 297,092,714.82 REINTEGRADO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción		Programa		SubPrograma		Incidio		Obra/localidad		Mod. Ejec		Fec. Inj. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incidio	Obra/localidad	Mod. Ejec	Fec. Inj. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida

26229/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019-12-31	2019-02-22	55,816,061.43	55,816,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	0.00
26230/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019-12-31	2019-02-22	2,658,167.20	2,658,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	80	358.00	0.00
26231/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	NOMINA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019-12-31	2019-02-22	5,780,779.57	5,780,779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	55.00	80	55.00	80	55.00	80	55.00	80	55.00	0.00
26233/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26234/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26235/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26236/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26237/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	0.00
26238/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019-12-31	2019-02-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	0.00
26239/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	SEGROS DE VIDA / VILLA NICOLAS ROMERO	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2019-12-31	2019-02-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	80	390.00	0.00
26240/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26240/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	34	80.00	0.00
26243/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	34	30.00	0.00
26248/09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	SP SEGURIDAD PUBLICA	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL / VILLA NICOLAS ROMERO	CONTRATO	CONTRATO	2019-12-31	2019-02-22	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	50	50.00	0.00








Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inciso, Obra/localidad, Mod. Ejec, Fec. Int. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversion Aprobada, Inversion Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances

Main data table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inciso, Obra/localidad, Mod. Ejec, Fec. Int. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversion Aprobada, Inversion Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.


Complementarios: 0
Directa: 0




LIC. ABRAHAM LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. DARIO MATA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M. EN C. LUIS DAVID
VELAZQUEZ GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL






GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 062 NICOLAS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/localidad, Mod. Ejec, Fec. Int. Pro., Fec. Ter. Pro., Fec. Int. Real, Fec. Ter. Real, Total, Intereses B., Inversión Ejercida, R. del Fondo, Intereses B., Inversión Aprobada, Metas Totales, Beneficiarios, Cantidad, U. Medida, U. Aprob. Real, U. Medida, U. Personas, Fis., Fin.

Main data table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/localidad, Mod. Ejec, Fec. Int. Pro., Fec. Ter. Pro., Fec. Int. Real, Fec. Ter. Real, Total, Intereses B., Inversión Ejercida, R. del Fondo, Intereses B., Inversión Aprobada, Metas Totales, Beneficiarios, Cantidad, U. Medida, U. Aprob. Real, U. Medida, U. Personas, Fis., Fin.





REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
(Cifras en Pesos)  
Registro de Avances Fisicos y Financieros

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

Año de Ejercicio 2016. AVANCE AL MES DE MARZO 2019

Dato de la Obra y/o Acción		Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales			Beneficiarios		Avances											
Control	Sector	Programa	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida

3181/	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	COMPLEMEN	TECHADOS	CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	2016-02-19	2016-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	02	METRO C UADRADO	728.00	1	ALUMNO	5	1	1,200	100	100.00	100.00
3182/	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	COMPLEMEN	TECHADOS	CONSTRUC	248	CONSTRUCCION DE	2016-02-19	2016-12-31	653,175.71	653,175.71	0.00	653,175.71	653,175.71	0.00	02	METRO C UADRADO	548,964.77	1	ALUMNO	5	1	1,000	83	84.04	84.04
3744/	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	COMPLEMEN	ACION	CONSTRUC	198	PAVIMENTACION, LOMA DE SAN JOSE 1A ETAPA MORELOS / COLONIA MORELOS	2016-02-22	2016-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,998,116.45	0.00	02	METRO C UADRADO	4,998,116.45	1	COLONIA	2	1	1,200	100	99.96	99.96
4524/	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	V	234	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE LAPTOPS / VILLA NICOLAS ROMERO	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	50	EQUIPO	40.00	4	MUNICIPAL	4	40	25,000	100	100.00	100.00
4526/	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	V	234	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE FORZA / VILLA NICOLAS ROMERO	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	50	EQUIPO	20.00	4	MUNICIPAL	4	20	25,000	100	100.00	100.00

150801	ADM	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	V	234	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	2016-09-08	2016-12-31	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	50	EQUIPO	40.00	4	MUNICIPAL	4	40	25,000	100	100.00	100.00
150802	ADM	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	V	234	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	2016-09-08	2016-12-31	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	50	EQUIPO	20.00	4	MUNICIPAL	4	20	25,000	100	100.00	100.00

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y REGISTRO DE INGRESOS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250463

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE NOMBRAMIENTO  
03 MAY 2019  
HORA



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

(Cifras en Pesos)

Registro de Avances Fisicos y Financieros

Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,835,899.64

REINTEGRO: \$ 0.00


Summary table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec, Fec. Inl. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances

Table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec, Fec. Inl. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances

Table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec, Fec. Inl. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances

Table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec, Fec. Inl. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances

Table with 10 columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obra/Localidad, Mod. Ejec, Fec. Inl. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances






REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
(Cifras en Pesos)  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción		SubPrograma	Programa	Sector	Control	Fec. Inj. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Inj. Real		Fec. Ter. Real		R. del Fondo		R. del Fondo		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Inciso	Mod. Ejec.	Ortalocalidad	Mod. Ejec.	Mod. Ejec.	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	Intereces B	Total	Intereces B	Total	Intereces B	Total	Intereces B	Total	Intereces B	Total	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	4335/	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	01	METRO	40.00	4	MUNICIP	40.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	150607	2016-09-08	2016-12-31	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	01	METRO	40.00	4	MUNICIP	40.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	4336/	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	01	METRO	40.00	4	MUNICIP	40.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	150608	2016-09-08	2016-12-31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	01	METRO	40.00	4	MUNICIP	40.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	4337/	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	01	METRO	20.00	4	MUNICIP	20.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	150609	2016-09-08	2016-12-31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	01	METRO	20.00	4	MUNICIP	20.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	4338/	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	01	METRO	25.00	4	MUNICIP	25.00	25,000
002 ACONDICI	PROGRAMA	DE	ADM	08	150610	2016-09-08	2016-12-31	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	01	METRO	25.00	4	MUNICIP	25.00	25,000





REPORTE DE AVANCE RAMO 33

(Cifras en Pesos)

Registro de Avances Físicos y Financieros

FECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.64

REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Elec.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.	
---------	--	--------	--	----------	--	-------------	--	-----------------------------	--	------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Elec.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.	
4539/	08	ADM	0024	FM FORTALEC	PROGRAMA	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, MODULO OPERATIVO / VILLA NICOLAS ROMERO																	
150811					MUNICIPAL																		
6845/	15 AYS		0025	BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE MARIANO MATAMOROS / LOMA DE SAN JOSE																	
252507					DIRECTA																		
6846/	05 EDU		0026	REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC	248 TECHADOS PARA PREESCOLAR TLAZOPILLI / CALA DE AGUA																	
258725					COMPLEMEN																		
6847/	05 EDU		0027	REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUC	248 TECHADOS EN PATIO ESCOLAR PRIM. LAZARO Cárdenas / SAN JOSE LOS BARBECHOS (LOS BARBECHOS)																	
260592					COMPLEMEN																		
6848/	05 EDU		0028	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	224 ESCOLAR, ESC. SEC. ESTIC. 112 / BOSQUES DE LA COLMENA																	
260562					DIRECTA																		
6849/	05 EDU		0029	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	224 ESCOLAR, ESC. SEC. CARLOS MONSIVAIS / VEINTIDOS DE FERRERO																	
270891					DIRECTA																		
6850/	05 EDU		0030	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	224 ESCOLAR, ESC. TELESECUNDARIA MANUEL ESQUIVEL DURAN / EJUJO CAHUACAN																	
271155					DIRECTA																		
6851/	05 EDU		0031	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	213 PRIMARIA ESCOLAR, ESC. PRIM MAGISTERIO NACIONAL / SAN ISIDRO LA PAZ 3ª SECCION																	
271431					DIRECTA																		
6852/	15 AYS		0032	BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO																	
271513					DIRECTA																		
6853/	05 EDU		0033	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	224 SECUNDARIA ESCOLAR, ESC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO																	
272019					DIRECTA																		
6854/	05 EDU		0034	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	204 PREESCOLAR ESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)																	
272213					DIRECTA																		

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Elec.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Fec. Int. Pro.	
6855/	15 AYS		0032	BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA HERMENEGILDO GALEANA / VILLA NICOLAS ROMERO																	
271513					DIRECTA																		
6853/	05 EDU		0033	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	224 SECUNDARIA ESCOLAR, ESC. JOSE MARTI / VILLA NICOLAS ROMERO																	
272019					DIRECTA																		
6854/	05 EDU		0034	ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUC	204 PREESCOLAR ESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)																	
272213					DIRECTA																		

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE FERIA Y EXPOSICIONES

SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

SECRETARIA DE ATENCION AL CIUDADANO





MUNICIPIO: 062 NICOLÁS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 (Cifras en Pesos)

Registro de Avances Fisicos y Financieros

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,833,899.64 REINTEGRO: \$ 0.00


Reporte de Ejercicio Acumulado

Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019


Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inicio, Datos de la Obra y/o Accion, C/tra/Localidad, Mod./Ejec, Fec. Int. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversion Aprobada, Inversion Ejecutada, Intereses B, Total, R. del Fondo, Intereses B, Total, U. Medida, Aprobada, U. Medida, Reel, U. Medida, Beneficiarios, Avances

Complementarios: 27 Directa: 18


LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ TESORERO MUNICIPAL



ING. DARIO MATA MATA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



M. EN C. LUIS DAVID VELAZQUEZ GUERRERO CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 062 NICOLAS ROMERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2016, AVANCE AL MES DE MARZO 2019  
 Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,635,899.84 REINTEGRO: \$ 0.00

Avances		Datos de la Obra y/o Accion										Control															
Fin.	Fis.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada	Inversión Ejecida	Metas Totales	Beneficiarios	Sector		Programa	SubPrograma	Inciso	Oral/ocalidad	Mod. Ejec.	Fec Int Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprpb Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CONSTITUCIONAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)



SECRETARIA DE FINANZAS  
 COLONIA #101, COL. LOMAS ALTAS  
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 TEL: (01722) 6250482